

潜山金叶油脂有限公司年加工5000吨植物油脂脂肪酸项目 竣工环境保护验收专家意见

2025年9月18日，潜山金叶油脂有限公司在潜山市主持召开了潜山金叶油脂有限公司年加工5000吨植物油脂脂肪酸项目竣工环境保护验收现场会。参加会议的单位代表及专家共7名。会议按规定成立了验收组，组织对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查，在听取建设单位对项目竣工环保验收相关内容汇报后，根据项目竣工环境保护验收监测报告及现场检查情况，专家意见如下：

一、现场检查情况：

1. 项目位于潜山市梅城镇潘铺生态工业园区，租赁园区内标准化厂房进行建设，2025年8月12日取得安庆市潜山市生态环境分局环评批复（潜环审(2025)17号）。项目通过购置冷冻机组、压榨机、离心机、结晶锅、电热锅炉等设备，建成脂肪酸项目加工生产线。项目主体工程及主要设备与环评及批复基本一致。
2. 现场检查发现，项目配套建设1台电热锅炉产生蒸汽作为热源。原料（米糠油脂肪酸）及产品（油酸和软脂酸）常温散发产生的废气无组织排放，与环评及批复要求一致。
3. 现场检查发现，项目废水主要有生产废水（保洁废水、冷却水定排水、洗袋废水）和生活污水。项目生产废水及生产车间生活污水送配套建设的污水处理站处理后通过市政污水管网送潜山市污水处理厂处理。进一步核实并细化污水处理站规模、工艺、主要流程、主要设备规格（尺寸等）及主要技术参数说明，明确变动情况，完善废水收集管网图；污水处理站操作区域应设置围堰。
4. 按照环评及批复要求，项目建设了初期雨水池、事故池，明确其实际建设规模（长、宽、高）及配套导流及截断设施设置情况，说明与环评及批复符合性。
5. 项目按照环评及批复建设了一般固废暂存间，需进一步明确其实际建设规模（长、宽），说明与环评及批复符合性。对照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等相关要求，进一步规范一般固废暂存间标识、标志管理。
6. 进一步完善废水排放口规范化建设（图形标识、标志、采样口等）；完善环保设施标识、标牌。
7. 进一步核实排污许可与现场建设内容符合性，若有变动，应及时进行变更。

二、验收监测报告建议完善内容：

1. 按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》中“验收监测报告”编制格式和要求，细化项目验收报告内容。
2. 对照环评及批复，核实项目实际生产原辅材料和产品种类符合性；进一步细化工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试情况说明；完善企业环保管理、风险应急等相关内容说明；明确废水处理设施规模、主要设备规格型号及主要技术参数并附相关图片；细化建设项目环境保护措施“三同时”落实情况对照一览表。
3. 按验收技术指南要求细化项目验收工况；核实项目污染物排放总量；完善项目验收监测数据质量保证和质量控制说明。
4. 完善防渗相关证明材料等相关图件资料；完善项目竣工公示、调试公示相关证明材料。

三、建议：

1. 企业按以上要求完善后并在切实落实项目环评及批复、国家法律法规及相关验收要求基础上，建议通过竣工环境保护验收。
2. 企业应进一步完善各项环境保护规章制度和环境保护基础台账、档案及运行记录，制定环保设施操作规程，明确各岗位环保责任，加强环保设施安全管理，强化日常运行监管。

专家组：

肖兵 尹生 姜勇

2025年9月18日

潜山金叶油脂有限公司年加工 5000 吨植物油脂肪酸项目
竣工环境保护验收会签到表

会议地点	潜山市				
会议时间	2025.9.18				
验收工作 组成员	组长	姓名	单位	职称/职务	联系电话
		林国平	潜山金叶油脂有限公司	总经理	13966947163
		曾真	中石化安庆分公司	高工	13955604949
	专家	王芳	五洲环境(安庆)有限公司	总经理	15324529078
		安平王	安徽安大	教授	15955663112
		葛观造	潜山金叶油脂有限公司	经理	18010713658
	组员	胡彤	安徽凯格工程技术有限公司		18714890121
		何立洋	安徽凯格环保公司		18712182285
	参会人员				